



GOBIERNO DE
MÉXICO

COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES




GUERRERO

CAMINO EMPEDRADO DEL CRUCERO ALCHIPAHUAC-ALCHIPAHUAC JAMBÁA I'TSÍ NÁ KRUTSERO ALCHIPAHUAC-ALCHIPAHUAC




Avance físico global 22.78%


 Municipio: Iliatenco.


 Descripción: Pavimentación mediante la construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico.

 Inversión total: 10.29 mdp.

 Avance financiero: 30%.

 Meta total: 1.85 km.

 5 cuadrillas: 6 mujeres y 29 hombres.

 Fecha de inicio: 23 de abril de 2022.
Fecha de término: 15 de septiembre de 2022.

 Conclusión total de la meta: 2022.

