



GOBIERNO DE
MÉXICO

COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



GUERRERO

CAMINO TRES MARIÁS-SAN MIGUEL DEL PROGRESO JAMBAA TSÁ XÁXÍÍ-JÚBA WUÁJÍN



Avance físico global 18.36%

Municipio: Malinaltepec.

Descripción: Pavimentación mediante la construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico.

Inversión total: 32.83 mdp.
Inversión 2022: 14.70 mdp.

Avance financiero: 30%.

Meta total: 6.70 km.
Meta 2022: 3 km.

4 cuadrillas: 3 mujeres y 47 hombres.

Fecha de inicio: 12 de mayo de 2022.
Fecha de término: 15 de septiembre de 2022.

Conclusión total de la meta: 2023.

