



GOBIERNO DE
MÉXICO

COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



GUERRERO

CAMINO CRUCERO DE MAGUEYERA-PLAN DE GUADALUPE JAMBÁA NÀKHÀ MAGUEYERA-PLAN DE GUADALUPE



Avance físico global 16.23%

Municipio: Tlacoapa.

Descripción: Pavimentación mediante la construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico.

Inversión total: 79.87 mdp.
Inversión 2022: 47.04 mdp.

Avance financiero: 30%.

Meta total: 16.30 km.
Meta 2022: 9.60 km.

13 cuadrillas: 26 mujeres y 94 hombres.

Fecha de inicio: 21 de abril de 2022.
Fecha de término: 15 de diciembre de 2022.

Conclusión total de la meta: 2023.

